



10-06-2024

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO
ENERO / JUNIO 2024

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo
2024

Estado de situación de obras	cantidad	porcentaje %
Obras Ejecutadas	4	100%
Obras en Proceso	2	80%
Obra Pendientes	0	0%
Total		

2. Balance de ejecución del volumen de fondos de disponibilidad
financiera del presupuesto participativo.

Fondo de Disponibilidad	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Deferencia de Inversión Ejecutada	Porcentaje de Ejecución %
\$2,025,275.00	\$820,000.00	\$1,205,275.00	50%

Juan De-León Custodio
Director Distrital





RCN: 4-30-02588-7
creado mediante la ley no. 170-98

ANÁLISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS PARA EL AÑO 2024
PERIODO ENERO - JUNIO 2024.

Obras programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Presupuest o Ejecutado	Nivel de avance			Situación
				100 %	80%	50%	
Remoción del parque central	La javilla	520,000.00				x	
Remoción del Parador Fotográfico del bienvenidos a Los Botados	Los botados	300,000.00				x	
preparación para asfalto	Zona 4 del Km 35	275,000.00		x			
Preparación Calle	Reparadero No. 2	70,000.00		* x			
Parque de embellecimiento del Liceo General Eusebio Manzueta y la escuela Rafael María Díaz Gavilán	Los botados	800,000.00		x			
Reconstrucción de la acera y bancos	entrada La Sábana	100,000.00		* x			

Juan De León Custodio
Director Distrital

